

OPIS : Zakres i sposób prowadzenia robót.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego

1. Opis stanu istniejącego:

Obecnie nawierzchnie dróg powiatowych są spękane, o dużej ilości ubytków i wybojów wymagających ponoszenia znacznych nakładów finansowych na utrzymanie właściwego stanu technicznego nawierzchni. Pozostałe elementy dróg: pobocza i rowy również wymagają ściecia i oczyszczenia (odmulenia) z namułu.

2. Zakres i sposób prowadzenia przebudowy dróg powiatowych:

Na odcinkach dróg w/w zostaną wykonane następujące roboty drogowe:

- ściecie poboczy ziemnych i odsłonięcie starej krawędzi jezdni (koparko-ładowarka, lub równiarka)
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni z błota itp. (szczotka mechaniczna)
- wykonanie połączenia międzywarstwowego przez skropienie nawierzchni asfaltem na gorąco w ilości ok.0,4 kg/m²
- wyrównanie istniejącej nawierzchni, która po przebudowie stanie się warstwą wiążącą, masą mineralno - asfaltową w ilości ok.50-75 kg/m² do prawidłowego profilu podłużnego i poprzecznego.
- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr. 5(4) cm i szer. 5-5,5m
- uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 5 cm i szer.0,5 m.
- oczyszczenie rowów odwadniających (odmulenie).

3. Uwagi:

- Prowadzone roboty drogowe będą prowadzone poza obszarem Natura 2000.

- WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE BĘDĄ WYKONYWANE TYLKO W PASIE DROGOWYM !!!

- **Roboty ziemne związane z odmuleniem rowów odwadniających nie spowodują zmiany istniejących stosunków wodnych. !**